



# COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno  
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)  
Tel. 0828 975009 Fax 0828975486  
Sito web [www.comune.castelcivita.sa.it](http://www.comune.castelcivita.sa.it) - PEC [ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>580</u> del Reg. Generale	data di reg. <u>- 4 DIC. 2014</u>	Prot. N. <u>6511</u>
Determinazione n. <u>309 /UTC</u>		Del <u>28.11.2014</u>

**Oggetto: lavori di sistemazione strada S. Vecchio - esecuzione lavori di lavori in economia relativi all'adeguamento dell'innesto di via S. Vecchio con via Silone. ditta Verlotta Costruzioni sas da Castelcivita.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

**VISTA** la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013 , n. 4 del 27.06.2013 e n. 68 del 31.12.2013, con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 4723 del 13.08.2013;

**VISTO** il Bilancio 2014 approvato;

#### PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n. 60 del 24.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera nell'importo complessivo di € 90.000,00;
- a seguito di gara, con determina n. 200 del 03.09.2013 i lavori vennero aggiudicati alla ditta Verlotta Costruzioni Sas con sede in Castelcivita alla via G. D'Annunzio che offriva un ribasso del 40,10%, aggiudicandosi la gara per € 42.371,16 oltre € 2.936,80 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 45.307,96 oltre iva, formalizzato con contratto rep. 1/2014 del 30.01.2014 registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli in pari data Serie: 1T Numero: 643;

- che in data 04.11.2013 i lavori vennero consegnati sotto riserva, sciolta con la sottoscrizione del contratto;
  - che in data 04.02.2014, a seguito di sopralluogo congiunto tra impresa DL e Rup, veniva riscontrata la necessità di procedere a modeste modifiche dell'intervento legate alle effettive condizioni di alcune murature di contenimento, venite alla luce a seguito dell'inizio dei lavori; in quella sede il RUP autorizzava la DL a predisporre apposita perizia;
  - che con determina 83 del 13.03.2014 veniva approvata la variante tecnica nei limiti di legge e concessi ulteriori 30 gg per la ultimazione dei lavori;
  - che con determina n. 109 del 24.04.2014 è stato approvato il SAL n. 1 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 per € 16.680,00 oltre iva, comprensivo delle lavorazioni in economia eseguite;
  - che con determina n. 271 del 31.10.2014 è stato approvato il SAL n. 2 e liquidato il certificato di pagamento n. 2 per € 18.800,00 oltre iva;
  - che realizzato il tratto iniziale su via Silone si evidenziava la necessità di adeguare l'innesto, attualmente poco accessibile e di larghezza insufficiente, provvedendo ad adeguare l'inferriata esistente, previa realizzazione di opportuna solettina armata al fine di incrementare la dimensione trasversale consentendo un più facile accesso;
  - che analogamente veniva evidenziata la necessità di sistemare alcuni accessi privati le cui quote hanno subito modifiche dovute alla complanarità conferita alla sede stradale;
  - che l'UTC quantificava in € 12.300 circa l'importo delle lavorazioni da eseguire;
  - che trattasi di opere della medesima tipologia di quelle fin qui realizzate (stradali), per cui veniva incaricata la medesima ditta appaltatrice di eseguire tali adeguamenti sotto la direzione e sorveglianza dell'Ufficio Tecnico, utilizzando le somme del quadro economico destinate alle lavorazioni in economia;
  - che la ditta, trattandosi di lavorazioni extracontrattuali, e tenuto conto della frammentarietà dei lavori affidati, si rendeva disponibile alla loro esecuzione, per l'importo a corpo di € 10.500,00 oltre iva;
  - che concordate le modalità la ditta veniva invitata a provvedere con urgenza, nelle more del perfezionamento dell'affidamento, dando atto ai fini della tracciabilità che per tali lavorazioni restano validi il CIG e il CUP assegnati;
- VERIFICATO** che le lavorazioni, così come computate, sono state regolarmente realizzate dalla ditta appaltatrice per cui si può procedere alla loro liquidazione per il prezzo concordato;
- CONSIDERATO**
- che al fine di richiedere l'erogazione alla CDP occorre predisporre la determina di liquidazione delle lavorazioni in economia;

VISTO il D. Lgs 163 /06;

### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare i lavori in economia relativa all'adeguamento dell'innesto di via S.Vecchio con Via Silone, eseguiti nell'ambito dei lavori di Sistemazione della Strada S. Vecchio, nella somma di € 10.500,00 oltre iva per un totale di € **11.550,00** a favore della ditta appaltatrice Verlotta Costruzioni Sas con sede in Castelvita alla via G. D'Annunzio ad avvenuto accredito delle somme da parte della CDP, a DURC regolare pervenuto, e a fattura presentata, mediante bonifico sul c/c bancario codice IBAN: **IT 76 M 08342 76140 004010043417** da riportare in fattura
- 3) Imputare la spesa del presente atto di € **11.550,00**, all'intervento 2.08.01.01 Cap. 3100/16, del bilancio 2014 approvato, gestione residui anno 2011, mutuo cassa DDPP posizione 4525374-00 di € 90.000,00 ;
- 4) Dare atto ai fini della tracciabilità che il CUP è D97H08000570002 e il CIG: 52840865B5

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

Il Responsabile del P.U.T.C.

Ing. Alfonso



### SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, 2 DIC. 2014

Il Responsabile del Servizio

(Sig. Giuseppe MRS)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il ..... 4 DIC. 2014 .....

Il Responsabile Albo Pretorio



copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

### DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Verlotta Costruzioni Sas - Castelvita	02849970658	LLPP	€ 11.550,00	Appalto LLPP	UTC	Ing. Alfonso Amato	Procedura aperta	Contratto rep. 01/2014